

## (9) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	3,798,273,005,000			2,242,162,772,180		256,017,648,510	136,058,541,979	113,849,106,531	6,110,000,000			
가족센터 건립	10,500,000,000 1개소	2018-01-01 ~ 2021-12-31				10,500,000,000	5,000,000,000	5,500,000,000		설계 및 시 설공사 대 행의뢰	40	여성가족정 책관
내포혁신플랫폼 지 원	11,090,000,000 1동	2018-01-01 ~ 2020-03-31			1동	4,397,000,000	900,000,000	3,497,000,000		기본실시설 계 용역중	30	공동체정책 관
재해위험지역정비(시 군자본)	35,523,000,000 자연재해위험개 선지구 16개소, 저수지 1개소, (급 경사지 10개소)	2019-01-01 ~ 2019-12-31	마정지구 등 18 개소 침수지역 정비	792,150,000,000	자연재해위험개 선지구 16개소, 저수지 1개소, (급 경사지 10개소)	35,523,000,000	27,993,000,000	7,530,000,000		추진중	80	자연재난과
재해위험지역정비(도)	4,276,000,000 급경사지 10개소	2019-01-01 ~ 2019-12-31	저석지구 등 13 개 지구 사면보 강 사업	304,000,000	급경사지 10개소	4,276,000	2,138,000	2,138,000		추진중	70	자연재난과
우수저류시설설치	12,220,000,000 2개 지구(천안 불당지구, 공주 신관지구)	2019-01-01 ~ 2019-12-31			2개 지구(천안 불당지구, 공주 신관지구)	12,220,000,000	6,110,000,000		6,110,000,000	추진중	20	자연재난과
하천기본계획 수립	130,000,000,000 492개 하천	1986-01-01 ~ 2020-12-31	418개 하천	97,844,273,710	15개 하천	2,673,489,590		2,673,489,590		추진중	78	하천과
지방하천 정비사업(금 강권역)(시군자본)	2,407,650,000,000 192지구, 풍서천 등 157개 지방하 천 L=888.32km	1999-01-01 ~ 2027-12-31	87지구 L=414.3k m	1,042,703,265,870	신양천등30개하 천 L=22.62km	96,576,899,220	64,406,265,380	32,170,633,840		추진중	51	하천과
지방하천정비사업(안 성천수계)	71,950,000,000 4지구, 입장천등 4개 지방하천 L=3 0.51km	1999-01-01 ~ 2027-12-31	입장천등2개지방 하천 추진중	2,917,945,600	입장천등2개하천 실시설계등	12,654,582,700	7,039,909,299	5,614,673,401		추진중	25	하천과
충남스포츠센터건립	28,990,000,000	2018-01-01 ~ 2021-12-31				2,000,000,000	2,000,000,000			설계용역중	40	체육진흥과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
시외버스 관련사업 지원	9,100,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31			1식	9,100,000,000		9,100,000,000		비수익노선, 대폐차비 재정지원	100	교통정책과
	1식											
시내버스 관련사업 지원	9,500,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31			1식	9,500,000,000		9,500,000,000		비수익노선, 벽지노선 등 손실금 등	100	교통정책과
	1식											
노선버스 운영체계 개편 지원	735,000,000	2019-08-20 ~ 2020-08-13			1식	735,000,000		735,000,000		노선버스 운영체계 개편 용역 추진	50	교통정책과
	1식											
국가지원 지방도건설 (선장-영치)	159,004,000,000	2010-03-03 ~ 2019-12-31	L=10.6보상 및 도로보상 및 도로건설	148,206,780,000	보상 및 도로건설	153,686,000	107,229,300	46,456,700		보상 및 도로건설	96	도로철도항공과
	L=11.34km(4차로)											
국가지원 지방도건설 (청양-신양IC)	46,020,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	실시설계	22,707,429,000	보상 및 도로건설	12,357,000,000	6,900,000,000	5,457,000,000		보상 및 도로건설		도로철도항공과
	L=16.2km(2차로)											
국가지원 지방도건설 (이호-양곡)	24,618,005,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	보상 및 도로건설	5,353,363,000	보상 및 도로건설	9,000,000,000	5,600,000,000	3,400,000,000		보상 및 도로건설		도로철도항공과
	L=4.64km(2차로)											
국가지원 지방도건설 (당진-서산)	186,914,000,000	2015-01-01 ~ 2021-12-31	보상 및 도로건설	5,390,715,000	보상 및 도로건설	15,785,715,000	10,000,000,000	5,785,715,000				도로철도항공과
	L=19.1km(4차로)											
서산~부석(지방도649호) 확포장	94,075,000,000	2010-11-16 ~ 2021-05-31	보상 및 도로건설	53,300,000,000	보상 및 도로건설	6,231,000,000		6,231,000,000		보상 및 도로건설	63	도로철도항공과
	L=8.4km(4차로)											
대술~정안(지방도618호) 확포장	24,500,000,000	2012-03-01 ~ 2022-12-31	편입토지보상	1,130,000,000	편입토지보상	110,000,000		110,000,000		보상	7	도로철도항공과
	L=4.0km(2차로)											
총화~구룡(지방도723호) 확포장	33,024,000,000	2010-03-01 ~ 2019-02-22	편입토지보상	20,367,000,000	편입토지보상	4,500,000,000		4,500,000,000		보상 및 도로건설	65	도로철도항공과
	L=5.8km(2차로)											
순성~송악(지방도619호) 확포장	26,561,000,000	2010-03-01 ~ 2020-04-25	편입토지보상	20,378,000,000	편입토지보상	2,000,000,000		2,000,000,000		보상 및 도로건설	57	도로철도항공과
	L=5.8km(2차로)											
국방대진입도로(지방도697호) 확포장	39,503,000,000	2012-06-01 ~ 2020-04-12	보상 및 도로건설	20,988,000,000	보상 및 도로건설	3,500,000,000		3,500,000,000		보상 및 도로건설	26	도로철도항공과
	L=4.2km(4차로)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
어천~공주(4차)(지방도625호) 확포장	24,500,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	실시설계	1,130,000,000	실시설계	2,500,000,000		2,500,000,000		보상 및 도로건설	3	도로철도항공과
	L=3.5km(2차로)											
규암~청남(지방도625호) 확포장	27,999,000,000	2016-03-07 ~ 2020-12-31	편입토지보상	4,602,000,000	보상 및 도로건설	20,000,000		20,000,000		보상 및 도로건설	7	도로철도항공과
	L=2.29km(2차로)											
기지사~한진(지방도619호) 확포장	143,171,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-31	실시설계	698,000,000	실시설계	1,500,000,000		1,500,000,000		실시설계	3	도로철도항공과
	L=9.6km											
밀두~대음(지방도623호) 확포장사업	41,700,000,000	2018-01-01 ~ 2025-12-31			실시설계	300,000,000		300,000,000		실시설계	2	도로철도항공과
	L=3.58km											
오천우회도로(지방도610호) 확포장	15,300,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	실시설계	800,000,000	실시설계	100,000,000		100,000,000		실시설계	3	도로철도항공과
	L=3.5km(2차로)											
삭선~원북(지방도603호) 확포장	46,514,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	실시설계	300,000,000	실시설계	1,150,000,000		1,150,000,000		실시설계	3	도로철도항공과
	L=5.8km											
두마~노성(지방도645호) 확포장	103,453,000,000	2004-12-01 ~ 2022-12-31			실시설계	300,000,000		300,000,000		실시설계	2	도로철도항공과
	L=9.16km											
무창포IC~웅천(지방도606호) 확포장	8,200,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	편입토지보상	200,000,000	편입토지보상	200,000,000		200,000,000		편입토지보상	5	도로철도항공과
	L=1.4km											
구룡~용두(지방도610호) 확포장사업	8,800,000,000	2018-08-01 ~ 2023-12-31			실시설계	200,000,000		200,000,000		실시설계	1	도로철도항공과
	L=1.3km											
송산산업단지 진입도로(지방도633호) 확포장 사업	883,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	사후환경조사	692,000,000	사후환경조사	76,000,000		76,000,000		사후환경조사	80	도로철도항공과
	L=7.58km											
화성~장곡(지방도609호) 확포장	12,000,000,000	2004-12-01 ~ 2025-12-31			실시설계	150,000,000		150,000,000		실시설계	1	도로철도항공과
	L=2.4km											

### (9) 주요사업 추진 현황

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	53,914,000,000			40,284,138,000		7,876,862,000	571,000,000	6,105,862,000	1,200,000,000			
충남도청신도시 진입도로 건설지원	42,506,000,000	2013-08-01 ~ 2019-12-31	3.39km	36,884,138,000	3.39km	5,476,862,000	571,000,000	4,905,862,000		포장공완료	98	내포신도시 발전과
	4차선, 3.39km											
내포 도시첨단산업단지 진입도로(산업단지~국도21호선) 개설공사	11,408,000,000	2016-02-01 ~ 2020-12-31	3.97km	3,400,000,000	공사 및 감리용역	2,400,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	구조물공	21	내포신도시 발전과
	도로개설 3.97km											

### (9) 주요사업 추진 현황

특정부동산 지역자원시설세 특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	75,961,480,000			4,721,000,000		10,429,000,000		10,429,000,000				
소방관서 보강 및 근무환경개선	27,446,480,000 보령소방서 이전 신축(1식)	2016-01-01 ~ 2019-12-31	1식	3,021,000,000	지상3층, 연면적 3,519㎡	5,429,000,000		5,429,000,000		건축공사(공정률 95%)	97	소방행정과
소방복합시설 조성	48,515,000,000 소방복합시설조성사업	2017-01-01 ~ 2021-12-31	1식	1,700,000,000	9개동 4개 시설물, 연면적 19,600㎡	5,000,000,000		5,000,000,000		기본 및 실시설계(공정률 20%)	5	소방행정과